

# Infos chantier

## CLARIFLOCCULATION



Le SIAAP vous informe sur les avancées du chantier de Clariflocculation en cours sur le site de traitement des eaux usées de l'usine Seine Aval.

LETTRE D'INFORMATION N° 7 • JUILLET-AOUT 2024

## ACTUALITÉS DU CHANTIER

### Stockage du chlorure ferrique : réalisation des premiers murs du rez-de-chaussée

Quatre bâtiments identiques sont en cours de construction. Ils sont destinés à stocker le chlorure ferrique pour les besoins de l'ensemble de l'usine Seine Aval.

L'infrastructure est maintenant terminée. Les premiers murs du rez-de-chaussée sont créés et leur réalisation se poursuivra pendant tout l'été.



### Clariflocculation : poursuite des travaux de génie civil et installation des premiers équipements


Les travaux de pose des réseaux enterrés sont terminés côté Sud. Les travaux de génie civil se poursuivent dans la zone technique qui hébergera les principaux équipements de process (locaux électriques, transformateurs, installation de supervision). Les premiers équipements seront installés au mois d'août.



# LE CHIFFRE DU MOIS

**3** GRUES

C'est le nombre de grues à tour déployées sur le chantier pour assurer les opérations de manutention lourde. Des grues mobiles viennent compléter les besoins ponctuels de levage.



## EN DIRECT DU CHANTIER

Certains équipements existants seront conservés pour être réutilisés sur la nouvelle clarifloculation. Ils sont actuellement évacués pour être révisés en atelier et seront remis en place en 2025. Compte tenu des dimensions de ces équipements, leur évacuation nécessite des moyens de manutention et de transport spécifiques.



[Retrouvez la description du chantier sur siaap.fr](#)

Contactez-nous : [chantierclarif@siaap.fr](mailto:chantierclarif@siaap.fr)



Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}  
Vous recevez cette newsletter car vous êtes en contact avec le SIAAP

SIAAP – 2 rue Jules César 75012 Paris

[Se désinscrire](#)